



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad:  
 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio:  
 069 MALTRATA  
 Fuente de Financiamiento:  
 FMS3001  
 Presupuesto Autorizado:  
 33,148,978.00

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Observaciones										
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha real Incho	Fecha real Término	%	Fecha real Incho	Fecha real Término	%	Fecha real Incho	Fecha real Término	%	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Estatal	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatal	Otros	Unidad de Medida	Valor	
SE 02	2023 30 059 1001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLES JUCAS BRANCO E IGNACIO ALONSO EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	100.00	04/04/2023	12/05/2023	100.00	04/04/2023	18/05/2023	100.00	2318,625.53	2318,625.53	0.00	2,318,625.53	2,318,625.53	2,318,625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,625.53	2,318,625.53	2,318,625.53	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	2,153.00		
SE 02	2023 30 059 1002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLES IGNACIO ALONSO Y VARRIANTAVOS EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	100.00	04/04/2023	18/05/2023	100.00	04/04/2023	18/05/2023	100.00	1,608,555.93	1,608,555.93	0.00	1,608,555.93	1,608,555.93	1,608,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,555.93	1,608,555.93	1,608,555.93	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,504.00		
SE 02	2023 30 059 1003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA AV. ISIDORO PARAGODIA ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE ESCOBAR EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	100.00	15/05/2023	20/06/2023	100.00	15/05/2023	23/06/2023	100.00	1,570,890.85	1,570,890.85	0.00	1,570,890.85	1,570,890.85	1,570,890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,890.85	1,570,890.85	1,570,890.85	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,413.00		
SE 02	2023 30 059 1004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA AV. MARIA MORELOS Y CALLES YR FERRETEREN COMUNIDAD SÚCHIL	30059000	SAN JOSÉ SÚCHIL	0.00			0.00			0.00	2,473,953.93	2,473,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	3,420.00		
SG 02	2023 30 059 1007	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD DE LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN, CORREGIDORA Y CABANO BARRERA EN COLONIA REFINERÍA JARA GUERRA	30059000	MALTRATA	80.00	04/05/2023		89.56	04/05/2023		89.56	1,558,275.89	1,558,275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,194.47	1,354,194.47	1,354,194.47	0.00	0.00	1,354,194.47	1,354,194.47	1,354,194.47	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	3,420.00	
SE 02	2023 30 059 10079	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD EN AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DOPIEL Y CALLE ALVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	0.00			0.00			0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,000.00	
SE 02	2023 30 059 10010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA AV. ISIDORO PARAGODIA ENTRE AV. JERÓNIMO JUAREZ Y CALLE PEDRO JANDA EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	0.00			0.00			0.00	1,139,641.79	1,139,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,000.00
SE 01	2023 30 059 10011	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE ALVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	0.00			0.00			0.00	550,772.59	550,772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,000.00
SE 01	2023 30 059 10015	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE PEDRO JANDA Y CALLE ALVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	0.00			0.00			0.00	1,776,597.66	1,776,597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,000.00
SE 01	2023 30 059 10015	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE PEDRO JANDA Y CALLE ALVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	0.00			0.00			0.00	1,459,767.26	1,459,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,000.00
SE 01	2023 30 059 10016	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE PEDRO JANDA Y CALLE ALVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL	30059000	MALTRATA	0.00			0.00			0.00	2,659,018.43	2,659,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,500.00

*Maria Antonia García Hernández*  
 VOCAL DE CONTROL Y FISCALÍA  
 Nombre y Firma

*Javier Toledo Lizaro*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, Firma y sello

*Javier Toledo Lizaro*  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025

*Marta Elena Nolas*  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, Firma y Sello

H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025



H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025



H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025

H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025



H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 099 MALTRATA  
 FASIS/IIJ  
 Presupuesto Autorizado: 33,148,876.00

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructuras Financieras (Inversión Aprobada)			Estructuras Financieras (Inversión Ingresada)			Estructuras Financieras (Inversión Pagada)			Observaciones			
					Fecha real %	Fecha real %	Financiero	Aportación Beneficiarios	Aportación Municipal	Otros	Aportación Beneficiarios	Aportación Municipal	Otros	Aportación Beneficiarios	Aportación Municipal		Otros		
2023	30	099	099	099	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	
01	6	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LEONA Y GARDUEN EN CABecera MUNICIPAL	30099000	MALTRATA															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,176,099.65												
							33,148,876.00												
							10,725,911.33												
							10,015,640.69												

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO.

*Margarito Ramírez*  
 Margarito Ramírez  
 Nombre, firma y sello  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Mario Antonio García Hernández  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Javier Terán Lázaro  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
*Javier Terán Lázaro*  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025

*Agustín Flores*  
 Agustín Flores  
 Nombre, firma y sello  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025  
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025  
 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz.  
 2022 - 2025  
 TESORERIA

CONTRALORIA

TRIMESTRAL MALTRATA 2023